

RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION :
SUIVI DU CHANTIER
DE RÉAMÉNAGEMENT DES HALLES




www.parishalles.fr

MAIRIE DE PARIS






—SemPari  Seine—


Mercredi 7 décembre
2011











- A** Travaux d'installation de la Cité de chantier
- B** Travaux de réalisation de l'aire de jeux pour enfants de 7 à 12 ans
- C** Travaux de déconstruction des pavillons Willerval
- D** Travaux de réaménagement de la voirie souterraine



-  Emprise chantier
-  Aire de jeux pour enfants ouverte au public
-  Espace Information du public ouvert tous les jours de 10h à 20h

Traversée ouverte en septembre 2011




-  Nouvelle traversée piétonne nord/sud
-  Cheminements piétons en surface
-  Cheminements piétons à l'intérieur du Forum
-  Portes d'accès au Forum

-  Entrée/sortie des camions
-  Emprise du chantier
-  Local d'information
-  Aire de jeux pour enfants

-  **Ascenseurs disponibles entre 8h et 20h30**
(24/24h pour les usagers des parkings du Forum)
-  **Escalators disponibles entre 6h et 1h**


Décembre 2011 : travaux en cours



Mars 2012 : livraison



Plan de situation




- A** Aire de jeux provisoire pour enfants de 3 à 7 ans
- B** Aire de jeux définitive pour enfants de 7 à 12 ans
- C** Local animateurs et zone de stockage
- D** Bagagerie Mains Libres

- 1** Travaux du jardin
- 2** Cité de chantier
- 3** Travaux voirie souterraine
- ↔ Traversée Nord/Sud du jardin

Réalisation d'une aire de jeux provisoire de 1200 m²



Un réseau de jeux colorés dessinant le parcours de la terre, du ciel, de la forêt et du soleil



17

Achèvement : mi-mars 2012



Juillet 2011 : Découverte d'amiante non repérée initialement



Août/Septembre 2011 : Fermeture de la Porte Lescot



Octobre/Novembre 2011 : Fermeture de la Porte Rambuteau



RÉAMÉNAGEMENT DES HALLES
DÉCONSTRUCTION DES PAVILLONS WILLERVAL

La Porte Rambuteau est fermée pour travaux de 7h à 12h du lundi au vendredi du 24 octobre à fin novembre 2011

Pour accéder au Forum des Halles et au pôle transport, merci d'emprunter la Porte St-Eustache

parisleshalles.fr @ 01 42 33 09 08

Le plus transport, les boutiques, restaurants et cinémas du Forum des Halles restent accessibles pendant les travaux

la vie halles continue

PORTE ST-EUSTACHE

LA SEMPARISIENNE ET LA VILLE DE PARIS METTENT TOUT EN ŒUVRE POUR LIMITER LES NUISANCES LIÉES AUX TRAVAUX

Mairie de Paris

RÉAMÉNAGEMENT DES HALLES

SORTIE RUE LESCOT

LA SEMPARISIENNE ET LA VILLE DE PARIS METTENT TOUT EN ŒUVRE POUR LIMITER LES NUISANCES LIÉES AUX TRAVAUX

Mairie de Paris

RÉAMÉNAGEMENT DES HALLES
DÉCONSTRUCTION DES PAVILLONS WILLERVAL

Les ascenseurs Rambuteau sont fermés pour travaux de 7h à 12h du lundi au vendredi du 24 octobre à fin novembre 2011

merci de suivre la signalétique mise en place

parisleshalles.fr @ 01 42 33 09 08

Le plus transport, les boutiques, restaurants et cinémas du Forum des Halles restent accessibles pendant les travaux

la vie halles continue

LA SEMPARISIENNE ET LA VILLE DE PARIS METTENT TOUT EN ŒUVRE POUR LIMITER LES NUISANCES LIÉES AUX TRAVAUX

Mairie de Paris

Décembre 2011 - Janvier/Février 2012 : Fermeture de la Porte Berger



Achèvement : mi-mars 2012



Aménagement de la Cité de chantier

Décembre 2011



Déconstruction de la Porte Pont-Neuf

Mai 2011



Juillet 2011



Septembre 2011



Novembre 2011







Aire d'attente déportée




Plan de circulation de octobre 2011 à août 2013




-  Voies ouvertes à la circulation publique
-  Fermeture de voies à la circulation publique
-  Zones en travaux fermées à la circulation publique
-  Aires de livraison

Circulation dans le secteur rue de Turbigo



Circulation les jours de marché rue Montmartre



Problèmes de circulation : mesures prises et efficacité

- Début octobre, apparition de bouchons récurrents aux sorties de la voirie souterraine sur les carrefours Turbigo/E.Marcel et Renard/ Verrerie
- Mesures prises :
 - Optimisation des cycles de feux (dont priorité à la sortie de la voirie souterraine sur Renard)
 - Création d'une 2^{ème} voie de circulation sur la sortie vers Turbigo
 - Suivi permanent par les PC Lutèce et Berlier
- Résorption de l'essentiel des bouchons
- Maintien du suivi pour mettre en place de nouvelles mesures si nécessaire

Nouvel Espace Information du public et plateforme d'observation



ESPACE INFORMATION DU PUBLIC :


Place Joachim du Bellay
Ouvert 7 jours / 7

Jusqu'au 31/12/11 :
de 10h à 20h

A partir du 01/01/12 :
de 12h à 20h

PLATEFORME D'OBSERVATION DU CHANTIER :

Mise en place au 2^{ème} trimestre 2012



Mesures prises pour éviter les sinistres

Sinistres	Mesures définies avec expert judiciaire si besoin
Dégâts des eaux (Forum des Images, Séphora, ...)	Renforcement des méthodes d'étanchéité provisoire Périodes délicates de démolition et de réfection de l'étanchéité en voie d'achèvement
Chute du portail de chantier de la porte Rambuteau sur 2 policiers	Cadenassage des portails de chantier Renforcement des opérations de réception
Odeurs de solvant dans le forum pendant l'application de l'apprêt d'étanchéité	Odeurs désagréables mais sans aucun danger Mise en œuvre de 7 à 8h puis hyperventilation de 8h à 10h avant ouverture au public Rehaussement des bouches de ventilation
Percement du plafond de H&M	Renforcement des méthodologies de travaux

Horaires des travaux :

- Charte et contractuel : de 7h à 20h du lundi au vendredi
- Dérogation préfectorale nécessaire entre 22h et 7h
- En pratique : de 7h à 16h (simple poste) le plus souvent
- Interventions ponctuelles le samedi
- Contrôle du respect des horaires par suivi photographique
- Pénalités en cas de non respect

Travaux de nuit :


- Uniquement dans les cas où des impératifs de sécurité l'exigent
- 2 interventions de nuit depuis la réunion publique de Juin (le 6 juillet pour arche Lescot et le 1^{er} septembre pour rue Turbigo)
- Soit 7 au total depuis le début du chantier

Transports exceptionnels avant 7h :

- Livraison des escaliers des bungalows de la Cité de chantier

Kiosques à journaux


- En 2011 :
 - 1 kiosque ouvert place des Ecus depuis septembre 2011
 - 1 kiosque ouvert dans le Forum porte Lescot au niveau -1 depuis mai 2011
- Début 2012 :
 - 1 kiosque place Joachim du Bellay



Stations Velib'

Bilan :

$$- 166 + 100 = - 66$$



Début 2012 : bilan de la charte à faible impact environnemental et nuisances limitées

Cette charte est en application depuis début 2011, après sa présentation à la réunion publique de janvier dernier


Un comité de suivi se réunit mensuellement ; ses comptes rendus sont publiés sur le site parisleshalles.fr

Un bilan 2011 formalisé de la charte sera soumis au comité de suivi de février

Bilan à fin 2011

- 40 emplois créés dont 9 pour des habitants du centre de Paris
- 5 contrats de professionnalisation
- 33 000 heures négociées, 11 000 réalisées
- Démarches en cours pour restauration des ouvriers du chantier et nettoyage des bungalows avec entreprises d'insertion du centre de Paris

Calendrier 2012-2013




Canopée

PATRICK BERGER ET JACQUES ANZIUTTI ARCHITECTES / L'AUTRE IMAGE



PATRICK BERGER ET JACQUES ANZIUTTI ARCHITECTES / L'AUTRE IMAGE



PATRICK BERGER ET JACQUES ANZIUTTI ARCHITECTES / L'AUTRE IMAGE


2012

2013

2014

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Phasage des travaux - Mois 5



2012


2013

2014

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D



Phasage des travaux - Mois 6




2012

2013

2014

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Phasage des travaux - Mois 7




2012

2013

2014

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Phasage des travaux - Mois 8



2012

2013


2014

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D



Phasage des travaux - Mois 9

Charpente 10 T/j



2012

2013


2014

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D



Phasage des travaux - Mois 10

Charpente 10 T/j



2012

2013


2014

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D



Phasage des travaux - Mois 11

Charpente 10 T/j



2012

2013


2014

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D



Phasage des travaux - Mois 12

Charpente 10 T/j



2012

2013


2014

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D



Phasage des travaux - Mois 13

Charpente 10 T/j



2012


2013

2014

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Phasage des travaux - Mois 14

Charpente 10 T/j



2012

2013

2014


A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D



Phasage des travaux - Mois 15

Charpente 10 T/j

Charpente caisson 8 T/j



2012

2013

2014


A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D



Phasage des travaux - Mois 16

Charpente 10 T/j

Charpente caisson 8 T/j



2012

2013

2014

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D




Phasage des travaux - Mois 17

Charpente 10 T/j

Charpente caisson 8 T/j

Ventelles 6 T/j



2012

2013

2014

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D




Phasage des travaux - Mois 18

Charpente 10 T/j

Charpente caisson 8 T/j

Ventelles 6 T/j



2012

2013

2014

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D



Phasage des travaux - Mois 19


Charpente 10 T/j

Plancher 130 m²/j

Ventelles 6 T/j

Verrière 60 m²/j

Charpente caisson 8 T/j



2012

2013

2014

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D




Phasage des travaux - Mois 20

Plancher 130 m²/j

Ventelles 6 T/j

Verrière 60 m²/j

Charpente caisson 8 T/j



2012

2013

2014

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D




Phasage des travaux - Mois 21

Plancher 130 m²/j

Ventelles 6 T/j

Verrière 60 m²/j



2012

2013

2014

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D




Phasage des travaux - Mois 22

Plancher 130 m²/j

Ventelles 6 T/j

Verrière 60 m²/j



2012

2013


2014

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D



Phasage des travaux - Mois 23

Verrière 60 m²/j



2012

2013

2014


A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D



Phasage des travaux - Mois 24

Sur toiture verre 100 m²/j

Verrière 60 m²/j



2012

2013

2014

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D




Phasage des travaux - Mois 25

Etanchéité 150 m²/j

Sur toiture verre 100 m²/j

Verrière 60 m²/j



2012

2013


2014

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Phasage des travaux - Mois 26

Etanchéité 150 m²/j

Sur toiture verre 100 m²/j



2012

2013

2014


A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D



Phasage des travaux - Mois 27

Façade 25 m²/j

Sur toiture verre 100 m²/j



2012

2013

2014


A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D



Phasage des travaux - Mois 28

Façade 25 m²/j

Sur toiture verre 100 m²/j



2012

2013

2014


A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D



Phasage des travaux - Mois 29

Façade 25 m²/j

Sur toiture verre 100 m²/j



2012

2013

2014


A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D



Phasage des travaux - Mois 30

Façade 25 m²/j

Sur toiture verre 100 m²/j



2012

2013


2014

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D



Phasage des travaux - Mois 31

Sur toiture verre 100 m²/j




2012

2013

2014

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D




2012


2013

2014





A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D



Détail du montage des ventelles et de la pose du verre



Emprises sur les rues Berger, Lescot et Rambuteau




Les travaux de la partie ouest du jardin en 2012-2013




Les travaux de la partie ouest du jardin en 2012-2013

Phase 1 : pendant 4 mois



Phase 2



- A** Aire de jeux provisoire pour enfants de 3 à 7 ans
- B** Aire de jeux définitive pour enfants de 7 à 12 ans
- C** Local animateurs et zone de stockage
- D** Bagagerie Mains Libres
- 1** Travaux du jardin
- 2** Cité de chantier
- 3** Travaux voirie souterraine
- ↔ Traversée Nord/Sud du jardin

- ↔ Accès chantier
- ☺ Stockage provisoire de la Tête
- Ascenseur parking St Eustache

A partir du 2^{ème} semestre 2012 :

- Départ des amodiataires
- Fermeture du parking en juillet 2012
- Opérations de curage des réseaux sur les 3 niveaux durant tout le semestre

